ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 12 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvement of concrete Roads and drains in Allalasandra Colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/KPPP-12/WO/ 15/2023-24, dt:05-03-2024

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 004-23-000001

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvement of concrete Roads and drains in Allalasandra Colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ Sri.R.Ranganath 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05–03–2024 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ.ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಅವಧಿಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು **ಒಟ್ಟು 23** ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **90 ದಿನಗಳ** ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ **23** ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

Executive Engineer (YNK)

ಪು.ತಿ.ನೋ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvement of concrete Roads and drains in Allalasandra Colony
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	Rs.100.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri R Ranganath
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/KPPP/ AG/34/2023-24, dt:45/03/2024
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/KPPP-12/ W.O/15/2023-24, dt:05/03/2024
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	06-06-2024
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	06-06-2024
10	Extension granted if any	
	I	✓
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	90 days.
12	Work carried out during 1st extension	-
13	Work carries out during 2nd extension	
14	Time now applied for	23 days

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

40

15	Date of recommanding time 2nd extension	-
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	—
18	Probable time required for completion of remaining work	23. days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	-
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	—
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 100/- penalty Imposed

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64